



## Relatório de Serviços

CFTV

Obra/Projeto	Tipo de Serviço	Data	03/09/2024	VTR
	Manutenção	Início	10:22	GAW-9H43
Termino		11:20		
SIURB				
Município	LOCAL			
SÃO PAULO	PONTO 124-1 - Viaduto Grande são Paulo			

Equipe	Nome	Cargo/Função
	Alexandre Gomes Dos Santos	Eletricista
	Victor	Ajudante Geral
	Douglas Antonio Vieira	Ajudante Geral
	Carlos H.	Ajudante Geral
	Valter Amancio dos Santos	Motorista

Causa/ Falha	Manutenção
--------------	------------

Serviços Executados
Ao chegar no local fizemos o teste na rede elétrica e observamos que o cabo de energia estava avariado. fizemos a manutenção e está ok. Acessamos a câmera e está ok Fizemos o fechamento do buraco da coluna 128 com a tampa de botoeira e fita de aço.
Observação:

Nome : Alexandre Gomes Dos Santos

Assinatura:



## Relatório Fotografico

CFTV

Local: PONTO 124-1 - Viaduto Grande são Paulo

Data: 03/09/2024

